

DEKRA Automobil GmbH Sulterkamp 101 45356 Essen

Torwesten Spedition GmbH & Co KG  
Prinz Friedrich Str. 10  
D-45257 Essen

DEKRA Automobil GmbH  
Industrie, Bau und Immobilien  
Niederlassung Essen  
Sulterkamp 101  
45356 Essen  
Telefon +49.201.8357-0  
Telefax +49.201.8357-200

Kontakt:  
Dipl.- Ing. (FH) Torsten Dowideit  
Tel. direkt +49.201.8357-142  
Mobil +49.151.40656529  
E-Mail torsten.dowideit@dekra.com

Anlagenschlüssel: AVMDHU3W55  
Ihre Bestell-Nr.:

## Prüfbescheinigung

### Wiederkehrende Prüfung Druckgerät

<b>Art der Prüfung:</b>	Äußere Prüfung; Innere Prüfung; Festigkeitsprüfung mit 3,9 bar; Prüfmedium Wasser; Ordnungsprüfung		
<b>Rechtsgrundlage:</b>	gem. § 16 BetrSichV; Anh. 2 Abschnitt 4 Kap. 6.16; TRBS 1201-2		
<b>Betreiber:</b>	Torwesten Spedition GmbH & Co KG, D-45257 Essen, Prinz Friedrich Str. 10		
<b>Prüfört:</b>	Torwesten Spedition GmbH & Co KG, D-45257 Essen, Prinz Friedrich Str. 10		
<b>Art des Druckgeräts:</b>	Druckbehälter		
<b>Verwendete Messgeräte:</b>	Druckmessgerät	<b>Interne Nummer:</b>	61
<b>Angaben zur Anlage:</b>		<b>Anlagen-ID:</b>	
<b>Verwendungszweck:</b>	Silofahrzeug für flüssige; körnige oder staubförmige Güter	<b>Ex-Anlage:</b>	Nein
<b>Herstell.-Nr.:</b>	10098	<b>Hersteller:</b>	Schrader Fahrzeugbau GmbH & Co. KG, Beckum
<b>Aufstellung:</b>	Fahrzeugbehälter	<b>Baujahr:</b>	2004
<b>Amtl. Kennzeichen:</b>	E-B 4061	<b>Fahrzeug-ID-Nr.:</b>	W09SL033441S82375
<b>Fahrzeugart:</b>	Sonstiges		Tankaufleger für Lebensmittel

	Betr.-Raum 1	Betr.-Raum 2	Betr.-Raum 3
Min./Max. zul. Druck PB (bar)	3	-	-
Min./Max. Temperatur TS (°C)	-20/+50	-	-
Volumen in Liter	26500	-	-
Fluidgruppe / Fluidname	2 / Bier/ CO2	-	-
Fluideigenschaften	-	-	-

### Ergebnis der Prüfung: kein Mangel

Auf der Grundlage der vom Arbeitgeber vorgelegten Unterlagen und unter Anwendung der o.g. Prüfgrundlage wurden keine Sachverhalte festgestellt, die die Eignung und Funktion der technischen Schutzmaßnahmen und/oder die Eignung der organisatorischen Schutzmaßnahmen in Bezug auf das geprüfte Gefahrenfeld in Frage stellen. Dem Betrieb wird zugestimmt.

#### Bemerkungen:

Äußere-, Innere- und Festigkeitsprüfung mangelfrei. Die Funktion des Sicherheitsventils wurde überprüft. Der Ansprechdruck lag bei 3,0 bar.

#### Prüfristen / Prüftermine für die wiederkehrenden Prüfungen:

Äußere Prüfung	Innere Prüfung	Festigkeitsprüfung
24 Monate	60 Monate	120 Monate
11.2020	11.2023	11.2028

Dipl.- Ing. (FH) Torsten Dowideit



Datum der Prüfung:

23.11.2018